

TECHNICKÝ NÁVRH RIEŠENIA REALIZÁCIE DIELA

STAVBA

Názov stavby :

Druh stavby:

Miesto stavby:

Okres:

Katastrálne územie:

Kanalizácia Zalužice, III etapa

Kanalizácia

Obec Zalužice

Michalovce

Zalužice

INVESTOR

Investor (stavebník):

OBEC ZALUŽICE

Zalužice 270, 072 34 Zalužice

IČO: 00 326 046

Územie stavby sa nachádza v intraviláne obce Zalužice v okrese Michalovce.

Stavenisko tvorí asfaltové komunikácie obecných ulíc resp. zelené plochy pozdĺž týchto ciest. Pozdĺž cesty Michalovce – Sobrance staveniskom je asfaltový chodník. V menšej miere staveniskom sú záhrady rodinných domov a poľnohospodárska pôda.

Z hľadiska konfigurácie terénu, stavenisko je rovinaté.

Stavenisko z hľadiska realizácie je voľné. Z hľadiska vykonávania prác dochádza k obmedzovaniu výstavby verejnou dopravou a k sťaženiu realizáciu prispievajú aj existencie podzemných a vzdušných vedení.

Na stavenisku resp. jeho blízkosti sa počas spracovania projektu zistili podzemné vedenia:

- plynovod
- vodovod
- telekomunikačné káble.

Dočasná skládka zeminy, odvážanej pri výstavbe zberačov v stesnených pomeroch (obecné cesty, úzke priestory medzi oplotením a kanálom a pod.) sa navrhuje na parcele č.613 (pri Židovskom cintoríne).

Skládka vytlačenej zeminy je určená na pozemkoch obce za účelom terénnych úprav podľa dispozícií obecného úradu.

Vybúrané hmoty z komunikácii :

- štrkopieskové podkladové konštrukcie sa odvezú na dočasnú skládku a ktoré sa použijú na opätovný zásyp rýh vo vozovke.
- asfaltový kryt sa odvezie na skládku komunálneho odpadu za úplatu resp. na recykláciu (podľa uváženia dodávateľa stavby).

Ornica (záhrady) sa bude uskladňovať vedľa ryhy.

V obvode staveniska – líniová časť sa navrhuje dodržiavať :

- v úsekoch poľnohospodárskej pôdy –záhrady sa ornica uloží v pracovnom páse a výkop sa bude odvážať na dočasnú skládku
- v úsekoch, kde stoky sú situované v cestách sa musí zachovať prejazd dopravných prostriedkov pri dodržaní dopravného značenia a výkop sa bude odvážať na dočasnú skládku.
- v zelení obecných komunikácií zemina z výkopu ryhy sa bude uskladňovať v pracovnom páse (ceste), ale musí byť zachovaná šírka pre prejazd dopravných prostriedkov.
- v zelení medzi plotmi a odvodňovacím rigolom, zemina z výkopu ryhy sa bude odvážať na dočasnú skládku.

Realizácia objektov stavby si nevyžiada potrebu elektrickej energie pri realizácii objektov. V prípade potreby čerpania podzemných vôd z ryhy kanalizácie sa čerpadlo napojí na sekundárnu sieť obce.

Prístup na stavenisko je umožnený z cesty Michalovce - Sobrance, z miestnych a obecných komunikácií, a po pracovnom páse.

	Dĺžka (m)	Počet ČS	Prípojky/Odbočky (ks)
Kanalizácia Zalužice - zberač AB-1-b	228	0	6
Kanalizácia Zalužice - zberač AE-b	513	0	12
Kanalizácia Zalužice - zberač AG	150	0	5
Spolu	891,00	0	23

Úplný technický návrh riešenia realizácie diela je popísaný v Technickej správe projektu pre realizáciu stavby : Kanalizácia Zalužice, III etapa.

Vo Vinnom, dňa 17.8.2026

2

RAVOZA s.r.o.

072 31 Vinné 3662



SK2120270328

Ing. Rastislav Vojna